

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA RURAL Y RIEGO		
INFORME MENSUAL ENERO 2021		
ANTAI		
DEPARTAMENTO DE RIEGO Y DRENAJE		
NOMBRE DEL PROYECTO	% DE AVANCE	ESTATUS ACTUAL
Construcción Sistema de Riego en Río Sereno	72%	<p>Contrato vencido a 9 de octubre de 2017.</p> <p>En trámite finales de la adenda de tiempo para concluir el proyecto (53 meses) en asesoría legal-MIDA.</p> <p>1.) En Marco de la Resolución de Gabinete N°85 y N°90 (7 de noviembre y 15 de noviembre de 2020 respectivamente) que declara Emergencia Ambiental por Influencia de huracán ETA en la provincia de Chiriquí, se efectuó acto de Licitación Pública bajo modalidad de cotización en línea N°2020-0-10-0-04-CL-030651 para habilitación del proyecto de riego Sereno por afectaciones producidas por Huracan ETA.</p> <p>2.) El alcance de trabajos en toma N°1 incluye limpieza de cauce de río, limpieza,habilitación y conformación de canal de aducción , limpieza tina de descarga, limpieza de drenajes y valvulas, medidas ambientales .</p> <p>3.) El alcance en toma N°2 limpieza de cauce de río, remoción de sedimentos, conformación y encausamiento unidireccional del cauce , suministro e instalación de compuertas, limpieza de captación, valvulas y sedimentadores</p>
Rehabilitación del Sistema de Riego Remigio Rojas	100%	<p>En el marco del Plan de Emergencia Ambiental por afectaciones ETA.</p> <p>1.) Se trabaja en los Terminos de Referencia para las dos etapas de la Rehabilitación del sistema:</p> <p>1ra Etapa Rehabilitación elementos hidromecánicos y eléctricos de los componentes de la obra de captación y desarenador.(Motoreductores, tableros de control, sistema de izamiento, componentes radiales, banco de transformadores).</p> <p>2da Etapa. Red de canales de riego revestido y compuertas de control (pintura, engrase,vástagos y asientos.</p> <p>2.)Se entregó al orden de proceder a la constructora que se ganó la licitación pública por B/.92,000 para realizar los trabajos tras las afectaciones en este sistema de riego, causada por los huracanes ETA e IOTA.</p>
Proyecto Bambito	87%	<p>1.) Adenda de Tiempo (SCAFID CGR 9440081) 6 de Enero de 2021.</p> <p>2) 155 has bajo riego.</p> <p>3.) Se realizó gira de evaluación al proyecto y se priorizó buscar la figura para efectuar desembolsos pendientes (6.1 Millón hasta la cuenta N°51 y finalizar el componente de Obra Civil, actualmente en 94% (Bloque N°4 y Bloque N°5).</p> <p>4.) Llegada del embarque al Puerto de Cristóbal con los materiales y accesorios requeridos para la finalización de la instalación de la conducción hidráulica del proyecto.</p>
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES		
PROYECTOS/ PROGRAMAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
Agencia Diseño, Construcción, Estudio de Impacto Ambiental y Equipamiento Básico para la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios, Chiriquí R1	52%	En espera de indicaciones por parte de alta Gerencia del Ministerio
Diseño y Construcción del Edificio para Dormitorio de Damas Estudiantil del INA	80%	En definición mediante reunión de medias a tomar por falta de endosos de la aseguradora con el contratista
Cinco (5) Mini Presa Escalonadas	15%	El contratista mediante nota solicita un mutuo acuerdo para terminar el Contrato

Diseño Suministro Instalación de 5 Basculas Electrónicas	20%	El IMA prepara la nueva documentación para renovar adenda a 25 de diciembre 2020, con partida disponible 2020 y finiquitar el proyecto. La administración IMA verbalmente indico que mantiene el recurso, estamos en espera de la nota formal escrita indicando que mantiene el recurso
Seguimiento a los proyectos para los Sistemas de Riego dañados por el huracán ETA	100%	seguimiento de los proyectos con orden de proceder y los que se mantienen en fiscalización de contraloría
Estudio Levantamiento de los Silos Existentes La Honda Los Santos	86%	el IMA prepara la nueva documentación para renovar adenda a 15 de diciembre 2020, con partida disponible 2020 y finiquitar el proyecto; se aprobó adenda al contrato por 489,269.77. Estamos en espera de la nota formal escrita indicando que mantiene el recurso
Construcción de Nuevas Instalaciones que Albergan las Oficinas y Laboratorios central del IDIAP- ubicado en Ejido Los Santos	51%	Inspección avances y status actual del proyecto, en tramitación de adenda.
Inspección de las Condiciones de las Agencias del Mida del Área de Colón	60%	Confección de presupuestos
Inspección del Interior de Todas Las Oficinas de Área Metro: baños, puertas, estructuras etc. que se encuentren dañados	80%	En elaboración del informe fotográfico y cotejo de ambos informes. Se espera de nuevas indicaciones
Edificio 576 Remodelación de Despacho	95%	La nueva dueña de la empresa CNV internacional, se le solicito por correo actualizar documentación legal.
Rehabilitación de la Estación Dulceacuicola de Gatún, Río Chagres Chilibre de "ARAP".	60%	Actualmente el proyecto no se encuentra vigencia de endoso de fianza, esto no permite proceder con la continuación de la obra, además de no contar con planos aprobados por las debidas entidades gubernamentales. En reunión quedo con el compromiso de tomar la decisión de aceptar o no la solicitud adenda de tiempo, para darle así vigencia al contrato. Dicha decisión se tomaría posterior a una orientación de legal del MIDA. En vista que existe una congestión de labores, se conversa con ARAP (jefa administradora) para que sea el departamento de legal de ARAP quien de las observaciones. A su vez aclaramos que una vez activado el proyecto, la unidad de ingeniería del MIDA está a la disposición para apoyar en la ejecución del proyecto en la parte técnica normada y la ley de contratación pública. (Correo del 18 de dic. 2020)
Agua Fría	95%	se entregó nota a cuarentena solicitando liquidez para para cumplir con el pago del retenido.
Remodelación del Edificio 574, Oficina Política Comercial (con trabajos extras)	100%	Contratista en gestión de cobra final.
Instalaciones para Caninos de Cuarentena Agropecuaria en el Aeropuerto de Tocumen	10%	Se revisó del pliego las especificaciones técnicas (cap. iii), para el 3 de marzo habrá reunión donde se devuelve la revisión del cap. iii y se definirá requerimientos de los demás proyectos solicitados a la DNIRR.
Levantamiento de Agencias de Chepo (Torti, La Mesa, Cañita)	100%	En espera de partidas
Almacén de Tapia	95%	En espera de partidas
Rehabilitación del Laboratorio de Salud Animal de la Región #6 del MIDA de Buena Vista Provincia De Colón	10%	El día 17 de julio del 2020 se hizo la visita a la Región #6 del MIDA en Buena Vista, provincia de Colón, para realizar una reunión y conocer de parte del director y su equipo, las reparaciones que desean realizar en el laboratorio de Salud Animal ya se confeccionó la bitácora de la visita y la misma fue enviada vía correo para que el director la revise y la firme.
Confección de Acera Techada	95%	En espera de partidas
Techo De Taller Carrasquilla	75%	En espera de partidas
Sala de Reunión de Regional de	60%	Desarrollo del plano del salón de reuniones en área de taller existente

Visita de Inspección a Las Instalaciones del Laboratorio de Salud Animal En El Mida De Buena Vista De Colón, Región#6	80%	El propósito de la visita era para levantar la información para la reactivación del laboratorio ya se le envió la bitácora de inspección y se acordó una nueva reunión, hasta hora no han informado la fecha de la misma. se están confeccionando los términos de referencia y desglose de precios pero falta información que ellos quedaron de suministrar.
Inspección de Avance, por presentación de Cuenta en el Nuevo Edificio Del IDIAP en Tapia Oficinas y Laboratorios	80%	Se realizó inspección de avance de cuenta N- 12, actualmente la cuenta se encuentra en Contraloría por firmar.
Volumen Mecánico Pe	40%	Se revisa documento, volumen mecánico Perales
Volumen Mecánico Gu	40%	Se revisa documento, volumen mecánico Guarare
Presupuesto, Planos Pliego de Cargo de las Mejoras de las Oficinas de Informática y Estacionamiento en el Edificio 570	100%	Se realizó acto público en espera de adjudicación.
Inspección Realizada a las Instalaciones del Mida en la Región #6 de Buena Vista de Colón. se inspeccionó el aspecto eléctrico	100%	Se le reparó la anomalía, que era caída del voltaje y además se le recomendó cambiar el cableado de todas las oficinas en general, la dirección quedó en contestar para asignar la nueva fecha para la visita y calcular ese cableado y aún nos mantenemos a la espera de la misma, hay que tener en cuenta que la pandemia ha provocado retraso en muchos proyectos.
"Estudios, Levantamiento de los Existente, Diseño, Desarrollo, Aprobación de Planos de Construcción de Cuatro (4) Silos Metálicos Y Componentes Con Capacidad De 25000 Qq C/U, Rehabilitación de los Silos de Trabajo, Conos y Transportadores, Estructura Central y de las Bases de los Silos Existentes; y Suministro de Pre-Limpiadoras y Secadoras, Como Parte del Programa de Rehabilitación de Silos de Almacenamiento del IMA, La Honda."	75%	Se realizó recorrido general del proyecto y a su vez inspección de avance de cuenta 9
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA		
Pozos/ Enero 2021		
	Cantidad / Perforaciones	Beneficiarios Area de Acción / otros datos relevantes
Herrera	6	Perforaciones positivas
Veraguas	10	Perforaciones positivas 9 negativas 1
Los Santos	14	Perforaciones positivas 14 negativas 0
Total	30	Total efectuado a la fecha 2021
OBS: La información se ajusta y verifica conforme se recibe de las cuadrillas y de las Regionales.		