

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA RURAL Y RIEGO		
INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2020		
ANTAI		
DEPARTAMENTO DE RIEGO Y DRENAJE		
NOMBRE DEL PROYECTO	% DE AVANCE	ESTATUS ACTUAL
Construcción Sistema de Riego en Río Sereno	72%	Contrato vencido a 9 de octubre de 2017. En trámite finales de la adenda de tiempo para concluir el proyecto (53 meses) en asesoría legal-MIDA. El contratista esta gestionando el endoso actualizado de las Fianzas. (fin de proyecto consensuado 10 de marzo 2022)
Rehabilitación del Sistema de Riego Remigio Rojas	100%	Documentación, planos y pliego concluidos para contratación pública licitación por mejor valor. Se requiere la autorización por el Despacho Superior para dar inicio al proceso de Licitación.
Proyecto Bambito	87%	En trámite la adenda en Asesoría Legal- MIDA (por 26 meses a partir del 10 de diciembre 2019). El contratista gestiona el endoso actualizado de las Fianzas. Las cuentas por cobrar es hasta la cuenta #51 ( CUENTAS POTABLES COMPRENDIDAS EN EL TERMINO CONTRACTUAL, HASTA EL 9 DE DIC.2019) que contempla en la adenda que esta en ejecución. (fin de proyecto consensuado 26 de febrero 2022), 134 Hectáreas listas para producción.
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES		
PROYECTOS/PROGRAMAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
Agencia Diseño, Construcción, Estudio de Impacto Ambiental Y Equipamiento Básico Para La Dirección Regional de Servicios Agropecuarios, Chiriquí R1	52%	Se Evalúa Propuesta del Contratista para Reactivar El Proyecto.
Diseño Y Construcción del Edificio para Dormitorio de Damas Estudiantil del INA	80%	En consecución de recursos para reactivar proyectos por parte del INA.
Cinco (5) Mini Presa Escalonadas (camino de producción)	15%	Se evalúa acciones a tomar en forma conjunta con el contratista.
Diseño Suministro Instalación de 5 Basculas Electrónicas	20%	El IMA prepara la nueva documentación para renovar adenda a 25 de diciembre 2020, con partida disponible 2020 y finalizar el proyecto. La administración IMA verbalmente indico que mantiene el recurso, estamos en espera de la nota formal escrita indicando que mantiene el recurso.
Estudio Levantamiento de los Silos existentes la Honda Los Santos	86%	El IMA prepara la nueva documentación para renovar Adenda a 15 de diciembre 2020, con partida disponible 2020 y finalizar el proyecto; se aprobaba adenda al contrato por 489,269.77 estamos en espera de la nota formal escrita indicando que mantiene el recurso.
Construcción de nuevas instalaciones que albergan las oficinas y Laboratorios Central del IDIAP- ubicado en Ejido Los Santos	51%	Inspección avances y status actual del proyecto, en tramitación de Adenda.
Rehabilitación de la Agencia del Mida de Río Indio, dormitorio	90%	Enviado a la Dirección Administrativa-pendiente electricidad dormitorio
Inspección de las condiciones de las Agencias del MIDA del área de Colón	60%	Confección de presupuestos
Inspección del interior de todas las oficinas de Área Metro: baños, puertas, estructuras etc. que es encuentren dañados	80%	En elaboración del informe fotográfico y cotejo de ambos informes. En espera de nuevas indicaciones.
Edificio 576 Remodelación de Despacho	95%	La nueva dueña de la empresa cnv INTERNACIONAL, se le solicito por correo actualizar documentación legal.
Rehabilitación de la Estación Dulceacuícola de Gatún, Río Chagres Chilibre de "ARAP".	60%	Actualmente el proyecto no se encuentra vigencia de endoso de fianza, esto no permite proceder con la continuación de la obra, además de no contar con planos aprobados por las debidas entidades gubernamentales. En reunión quedo con el compromiso de tomar la decisión de aceptar o no la solicitud adenda de tiempo, para darle así vigencia al contrato. Dicha decisión se tomaría posterior a una orientación de Legal Del Mida. En vista que existe una congestión de labores, se conversa con ARAP (jefa administradora) para que sea el departamento de legal de ARAP quien de las observaciones. A su vez aclaramos que una vez activado el proyecto, la unidad de Ingeniería del Mida está a la disposición para apoyar en la ejecución del proyecto en la parte técnica normada y la ley de contratación pública.
Agua Fría	95%	Se entregó nota a Cuarentena solicitando liquidez para cumplir con los pagos del retenido.
Construcción de Nuevas Instalaciones que Albergan las Oficinas Y Laboratorios Central del IDIAP- ubicado en Tapia	71%	Se realizó inspección con Contraloría para ver partes mecánicas.
Remodelación Del Edificio 574	100%	La conta final y el acta final se encuentran en espera de firma, para ser entregado en Contraloría.
Instalaciones Para Caninos De Cuarentena Agropecuaria en el Aeropuerto De Tocumen	10%	Se revisó del pliego las especificaciones técnicas (cap. iii), se efectuara reunión donde se devuelve la revisión del cap. iii y se definirá requerimientos de los demás proyectos solicitados a la DNIRR.
Levantamiento de Agencias de Chepo (Torti, La Mesa, Cañita)	100%	En espera de partida.
Almacén De Tapia	95%	En espera de partida.
Rehabilitación Del Laboratorio De Salud Animal De La Región #6 Del Mida De Buena Vista provincia de Colón	10%	Se hizo la visita, para realizar una reunión y conocer departe del director y su equipo, las reparaciones que desean realizar en el laboratorio de salud animal ya se confeccionó la bitácora de la visita y la misma fue enviada vía para que la revise y la firme.
Confección De Acera Techada	95%	En espera de partida
Techo De Taller Carrasquilla	75%	En espera de partida
Sala De Reunión De Regional De Chepo	60%	Desarrollo del plano del salón de reuniones en área de taller existente
Volumen Mecánico - Producto 9	100%	Se envió documentos con comentarios de volumen mecánico, para estudios de prefactibilidad de cuentas de ríos Paríta y Santa María
Volumen Mecánico - Producto 10	100%	Se envió documentos con comentarios de volumen mecánico, para estudios de prefactibilidad de cuentas de ríos el Gato y La Villa
Visita de inspección a las instalaciones del Laboratorio de Salud Animal en el MIDA de Buena Vista de Colón, Región. #6	100%	Se le repara la anomalía que era caída de voltaje y además se recomendó cambiar el cableado de todas las oficinas en general. Se calculara el cableado en nueva fecha.
Inspección a las Instalaciones de la Unidad Canina, del aeropuerto viejo de Tocumen, para verificar las instalaciones eléctricas	30 %	Se le entrego presupuesto de materiales y mano de obra la DECA informara para tratar los detalles.
Evaluación y cuantificación y propuesta de Sistema de Accionamiento de Rueda Hidráulica	100%	Se efectuó visita a campo para evaluación de daños y se realiza informe técnico.
Volumen mecánico PE	40%	De avance, se revisa documento, volumen mecánico perales
Volumen mecánico GU	40%	Se revisa documento, volumen mecánico Guararé
Presupuesto, planos pliego de cargo de las mejoras de las oficinas de informática y estacionamiento en el edificio 570	100%	Se realizó Acto Público en espera de adjudicación

Bosquejo para techo nuevo de la garita de la estación cuarentenaria	100%	Se entregó bosquejo y presupuesto preliminar cuarentena evalúa el presupuesto para buscar partida
Inspección realizada a las instalaciones del MIDA en la Región #6 de Buena Vista de Colón	100%	Se le reparó la anomalía, que era caída del voltaje y además se le recomendó cambiar el cableado de todas las oficinas en general, la Dirección quedó en contestar para asignar la nueva fecha para la visita y calcular ese cableado y aún nos mantenemos a la espera de la misma, hay que tener en cuenta que la pandemia ha provocado retraso en muchos proyectos.
"Estudios, levantamiento de lo existente, diseño, desarrollo, aprobación de planos de construcción de cuatro (4) silos metálicos y componentes con capacidad de 25000 qq c/u, rehabilitación de los silos de trabajo, conos y transportadores, estructura central y de las bases de los silos existentes; y suministro de pre-limpiadoras y secadoras, como parte del programa de Rehabilitación De Silos de almacenamiento del IMA, la Honda."	75%	Se realizó recorrido general del proyecto y a su vez inspección de avance de cuenta 9.
Proyectos de afectaciones por los efectos colaterales del huracán ETA –Chiriquí	50%	Se ha realizado revisión de presupuestos por el estado de emergencia, y actualmente se encuentra en espera de soporte para culminar con el resto de la revisión de presupuestos.
TDR Mini excavadora avance	100%	Se realizó términos de referencia para la adquisición de (4) mini excavadoras, para apoyo en la Región de Chiriquí.

#### DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

Pozos	Cantidad / Perforaciones	Beneficiarios Area de Acción / otros datos relevantes
Veraguas	78	Al mes de diciembre.
Herrera	133	3 perforaciones, son un apoyo efectuado con la cuadrillas de la Dirección a la R-3 Herrera y 130 efectuadas por la Regional
Coclé	82	Perforaciones efectuadas al mes de agosto, por la coordinación de la R-4 a nivel de los diferentes distritos, esta información puede variar conforme se alimente la base de datos.
Los Santos	103	Perforaciones efectuadas al mes de diciembre, por la cuadrilla a nivel de los diferentes distritos, esta información puede variar conforme se alimente la base de datos.
Chiriquí	2	Estas perforaciones, son un apoyo efectuado con la cuadrillas de la Dirección a la R-1 Chiriquí
<b>Total</b>	<b>398</b>	<b>Total de perforaciones efectuadas al momento por las cuadrillas de la Dirección de Ingeniería e información facilitada por Regionales / la información puede variar según se alimente la base de datos.</b>
Camino de Producción	kmts/ trabajados a dic. 2020	Beneficiarios y Area de Acción/ otros datos relevantes
Veraguas	61.9	En caminos de producción en la provincia de Veraguas al mes de noviembre hay un total de 18 beneficiarios directos 224 beneficiarios indirectos y 356.2 horas trabajados, en habilitación de pasos de quebradas, limpieza para siembros, caminos nuevos, reparación de calzadas. / información varia según se alimente la base de datos.
Abrevaderos	Cantidad	Beneficiarios y Area de Acción/ otros datos relevantes
Veraguas	18	Al mes de diciembre hay un total de 18 abrevaderos efectuados en la provincia de Veraguas con 18 beneficiarios de forma directa en los rubros ganadero, agrícola, lechero y la cría de peces

OBS: La información se ajusta y verifica conforme llega la información de las cuadrillas y de las Regionales.